# Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm đối với Hệ thống Xử lý Nước thải Tại chỗ Hiện có

Kính gửi Quý Khách hàng:

Hồ sơ của Dịch vụ Phát triển cho thấy có thể có một bể phốt hoặc bể tự hoại bị bỏ hoang trên bất động sản của quý vị. Có những rủi ro gắn liền liên quan đến việc xây dựng gần hoặc trên các đặc tính này. Bể phốt hoặc bể tự hoại có thể sụp đổ, lún xuống và/hoặc gây sụt lún mặt đất, điều này có thể làm hỏng cấu trúc hoặc dẫn đến các tình trạng nguy hiểm. Với tư cách là chủ sở hữu bất động sản, quý vị có trách nhiệm bảo vệ bản thân và tài sản của mình trước những tác động bất lợi tiềm ẩn mà các đặc tính này có thể gây ra.

Là chủ sở hữu bất động sản, quý vị có trách nhiệm xin giấy phép và ngừng sử dụng đúng cách các bể phốt và bể tự hoại đã biết và nghi ngờ có tồn tại trên bất động sản của quý vị. Bể phốt hoặc bể tự hoại được ngừng sử dụng đúng cách phải được đổ đầy sỏi có kích thước ¾ inch hoặc nhỏ hơn, sỏi hạt đậu có góc hoặc cát xây và được tưới nước xuống hoặc nén chặt bằng máy nâng. Đất hoặc đất bụi thông thường không phải là vật liệu san lấp được phê duyệt. Nếu quý vị gặp phải hoặc xác định rằng bể phốt hoặc bể tự hoại chưa được ngừng sử dụng đúng cách, quý vị phải xin giấy phép và ngừng sử dụng bể theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này hoặc các vấn đề khác liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tại chỗ, quý vị có thể liên lạc với bộ phận Phát triển Địa điểm theo số 503-823-7300.

**Số Dự án hoặc Giấy phép** _____

**Địa chỉ Dự án** _____

**Tôi hiểu những điều trên. Tôi là chủ sở hữu của bất động sản này hoặc được ủy quyền đại diện cho (các) chủ sở hữu bất động sản này**

**Ngày**_____ **Đánh dấu một** ❑ Chủ sở hữu Bất động sản ❑ Khác_____
**Chữ ký**_____**Tên** _____
**Địa chỉ Đường phố** _____
**Thành phố**_____ **Tiểu bang**_____ **Mã Zip**_____
**Điện thoại Ban ngày**_____**FAX**_____**email** _____

## OAR 340-71-185 Thủ tục Ngừng hoạt động Hệ thống:

1. Xin giấy phép Ngừng hoạt động
2. Bơm chất thải ra khỏi hệ thống (nếu có)
3. Lấp đầy đến miệng bằng vật liệu phù hợp sau khi bơm, để lộ loại vật liệu Vật liệu phù hợp là:
   - Sỏi có kích thước ¾” trở xuống hoặc sỏi hạt đậu có góc (có hạt mịn)– được nén chặt
   - Đổ cát xây dựng hoặc cát dùng cho sân chơi vào các máy nâng từ 1-5 ft và đổ nước xuống và/hoặc đầm nén để lắng và nén thích hợp
   - Vữa bê tông (nếu UIC hoặc bất động sản thương mại)
4. Sau khi hệ thống đã được bơm và đổ đầy nhưng không được đậy lại, hãy gọi 503-823-7000 để được kiểm tra (IVR #842)
5. Cung cấp bản sao hóa đơn máy bơm tại thời điểm kiểm tra
6. Đường thoát nước vào tòa nhà của hệ thống sẽ được đậy nắp vĩnh viễn nếu phù hợp

## ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ MIỄN TRỪ

Thông tin có thể thay đổi.